

Vorlage	Vorlage-Nr:	V 2020/138
TOP:	Status:	öffentlich
	Datum:	27.04.2020
Sachstand FARB		
Federf. Fachbereich:	Kultur und Weiterbildung	
Beteiligte Fachbereiche:	Hochbau Vorstandsbereich A	
Verfasser/in:	Kusch-Arnhold, Britta, Dr. Museumsleiterin	
Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Gremium
	05.05.2020	Ausschuss für Kultur, Schule und Sport

Erläuterung:

Thema:

Es wird ein Sachstandsbericht über die Arbeiten im FARB gegeben und es werden Vorschläge vorgestellt, wie das Haus unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Krise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnte, wenn dies grundsätzlich nach der Corona-Schutzverordnung möglich wäre.

Erläuterung:

1. Haupteingang und Abschluss der Bauarbeiten

Derzeit laufen die Vorbereitung für die Neuerstellung der Eingangsanlage. Bisher sind keine Verzögerungen bei der Lieferung und Herstellung bekannt. Wir gehen davon aus, dass sich dies auch durch die Corona-Krise nicht ändern wird. Der Bauzeitenplan wird eingehalten. Demnach beginnt in der KW 18 die Baustelleneinrichtung; abgestimmter Liefertermin des Materials ist der 4. Mai; danach wird zügig ausgeführt. Fertigstellungstermin soll der 6.6. sein.

2. Neueinrichtung der stadtgeschichtlichen Sammlung und Tourist-Information

Alle Aufträge sind vergeben und im Wesentlichen auch bereits ausgeführt. Einige Arbeiten laufen noch.

Die Ausführungs- und Einrichtungsarbeiten haben sich aufgrund des verminderten Einsatzes der beauftragten Firmen weiter verzögert, dennoch ist die Einrichtung der stadtgeschichtlichen Sammlung bis auf die medialen Teile im Wesentlichen

abgeschlossen. Das Einspielen der Programmierungen, der Inhalte auf Stadtmodell und Medienguide erfolgt derzeit. Danach beginnen die technischen Proben. Nach jetzigem Stand könnten alle wesentlichen Arbeiten in der Sammlung bis Anfang Juni abgeschlossen sein.

Die Möblierung des Foyers läuft noch. Die Tourist-Information wird nach Fertigstellung der Möblierung des Foyers mit der Einrichtung beginnen. Der Umzug des Teams und der Medien-Technik kann dann kurzfristig vor der Öffnung des Gebäudes erfolgen.

Die Vorbereitung der ehrenamtlichen Aufsichten (meistens Seniorinnen und Senioren) auf ihren Einsatz im FARB ist aufgrund der Corona-Ereignisse seit März 2020 ins Stocken geraten. Für die Öffnung des FARB stellt dies derzeit die größte Herausforderung dar, da die Einarbeitungszeit für die Ehrenamtlichen verkürzt sein wird und die weitaus größte Zahl der Aufsichten Seniorinnen und Senioren sind.

Eine detaillierte Darstellung der fertiggestellten und noch zu leistenden Arbeiten im FARB wird in der Sitzung vorgestellt.

3. Vorgehensweise für die Öffnung des FARB für das Publikum

Es wird ein Vorschlag dargelegt, wie unter Einhaltung eines Hygieneplans und der Corona-Vorschriften eine Öffnung des Hauses im Juni möglich sein könnte. Die festliche Eröffnung würde dann voraussichtlich im Herbst nachgeholt.

Der Hygiene-Plan, ein Fahrplan für die Öffnung des Gebäudes und ein Marketingkonzept bis zur eventuellen feierlichen Gesamt-Eröffnung voraussichtlich im Herbst werden in der Sitzung vorgestellt.

Entscheidungsalternative/n:

Zu 1
Keine

Zu 2
keine

Zu 3
Einer Vorab-Öffnung im Juni wird aufgrund der Corona-Risiken nicht zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine Auswirkungen.

Klimafolgenabschätzung:

Keine Auswirkungen

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport stimmt einer Öffnung des FARB für das Publikum ab dem 14.06. 2020 zu soweit die Corona-Krise dies zulässt.

Anlagen

Die ppt wird im Ausschuss nachgereicht.