

Stadt Borken / Kreis Borken
Aktualisierung Zeit- und Maßnahmenplan BWK-M3, Juni 2012

Maßnahme	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	
1 Erhöhung Schwelle RÜ I E1.10 Schmutzfrachtber./Planung Realisierung	Maßnahme unter Einhaltung der Anforderungen gemäß BWK-Betrachtung umgesetzt																					
2 RRB Einleitungsstelle E1.25 Umlegung Bochofter Aa Bedarfsplanung, Grundlagen Entwurfs- und Genehmigungsplanung Ausführungsplanung Realisierung	25.000 €		45.000 €		45.000 €				35.000 €		900.000 €		900.000 €									
3 Ausleitungsstrecke Einl. E1.2 Planung Realisierung	Maßnahme unter Einhaltung der Anforderungen gemäß BWK-Betrachtung umgesetzt																					
4 Zentrales RRB Einl. E1.18 - E1.18a Umlegung Bochofter Aa Entwurfs- und Genehmigungsplanung Liegenschaftsverhandlungen Ausführungsplanung Realisierung	40.000 €		15.000 €		40.000 €			1.050.000 €	1.050.000 €													
5 RRB Einleitungsstelle E1.21 Entwurfs- und Genehmigungsplanung Ausführungsplanung Realisierung	In Maßnahme an Einleitung E1.18 integriert (RRB Peterskamp/Wakelkamp Süd)																					
6 RRB Einleitungsstelle E1.22 Entwurfs- und Genehmigungsplanung Ausführungsplanung Realisierung	Maßnahme unter Einhaltung der Anforderungen gemäß BWK-Betrachtung umgesetzt																					
7 RRB Einleitungsstelle E1.24 Entwurfs- und Genehmigungsplanung Ausführungsplanung Realisierung	Maßnahme unter Einhaltung der Anforderungen gemäß BWK-Betrachtung umgesetzt (ohne Anschluss RÜ II)																					
8 Aufweitung Grenzbach E1.20.1 Entwurfs- und Genehmigungsplanung Ausführungsplanung Realisierung										25.000 €		10.000 €	15.000 €		200.000 €							
9 Optimierung der Drossel Einl. E1.11 RRB Gemen-Ost / Landwehr Planung Realisierung	Maßnahme unter Einhaltung der Anforderungen gemäß BWK-Betrachtung umgesetzt																					
10 Optimierung der Drossel Einl. E1.1 Regenbecken Döringbach Planung Realisierung	Maßnahme unter Einhaltung der Anforderungen gemäß BWK-Betrachtung umgesetzt																					
11 Anpassung der Einleitungsstelle E1.7 Planung Realisierung	Maßnahme unter Einhaltung der Anforderungen gemäß BWK-Betrachtung umgesetzt																					
12 Anpassung der Einleitungsstellen E1.3 - E1.6 Planung Realisierung	Maßnahme unter Einhaltung der Anforderungen gemäß BWK-Betrachtung umgesetzt																					
13 RRB Einleitungsstelle E1.16 Entwurfs- und Genehmigungsplanung Ausführungsplanung Realisierung												15.000 €	10.000 €	10.000 €		100.000 €						
14 RRB Einleitungsstelle E1.23 Entwurfs- und Genehmigungsplanung Ausführungsplanung Realisierung														10.000 €	10.000 €	10.000 €			60.000 €			
15 RRB Einleitungsstelle E1 Entwurfs- und Genehmigungsplanung Ausführungsplanung Realisierung															5.000 €	10.000 €	5.000 €					50.000 €
Investitionskosten pro Jahr	65.000 €		60.000 €		85.000 €		1.050.000 €	1.085.000 €		925.000 €		940.000 €		230.000 €		125.000 €			75.000 €			50.000 €
Gesamtsumme	4.690.000 €																					